

<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA</b>	
<b>CALENDARIO DE EJECUCION</b>	
<b>CONSTRUCCIÓN DE 382 METROS LINEALES DE HUELLA DE CONCRETO ECOLÓGICO DE CAMINO EN TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA LOCALIDAD PALO ALTO</b>	
<b>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>
Afine conformación y compactación de terracerías por medios mecánicos para desplante de huellas	20/06/2022 - 04/07/2022
Construcción de huella con concreto f' c= 200 kg/ cm2 hecho en obra de 15 cm de espesor y 1.00 MTS de ancho terminado escobillado, incluye cimbrado, tirado, vibrado y curado decimbrado	04/07/2022 - 30/09/2022
Construcción de huella con concreto f' c= 200 kg/ cm2 hecho en obra de 15 cm de espesor y 1.30 MTS de ancho terminado escobillado, incluye cimbrado, tirado, vibrado y curado decimbrado	04/07/2022 - 30/09/2022
Relleno en arroyo vial de material de banco extendido por medios mecánicos, colocación de piedra bola de río	11/07/2022 - 30/09/2022
Limpieza gruesa de obra de forma manual, en el transcurso y final de la obra, carga y retiro de desperdicio	18/07/2022 - 30/09/2022
Suministro y colocación de placa informativa de aluminio serigrafiada	29/09/2022